

DELIBERAZIONE n. 360 del 14 marzo 2014

OGGETTO: FONDI VINCOLATI” Programma straordinario di Edilizia Sanitaria ex art. 20 L. 67/88 – prosecuzione interventi 2^a fase. Restauro Conservativo e Recupero Funzionale per Servizi Territoriali del Vecchio Ospedale San Francesco di Nuoro - **SVINCOLO E LIQUIDAZIONE RITENUTE DI GARANZIA ALL’IMPRESA - APPROVAZIONE ASSESTAMENTO FINALE DEI LAVORI; – RIMODULAZIONE QUADRO ECONOMICO; APPROVAZIONE DESTINAZIONE ECONOMIE;**

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Antonio Maria Soru

PREMESSO che tra gli interventi finanziari di Edilizia Sanitaria di cui all’accordo di programma tra la Regione Autonoma della Sardegna ed il Ministero della Sanità di intesa con quello del Tesoro, finanziati ai sensi dell’Art. 20 della legge 67/88 2a fase, alla scheda 56, è annoverato l’intervento relativo al Restauro Conservativo e Recupero Funzionale del Vecchio Presidio Ospedaliero San Francesco di Nuoro per il quale venne destinato l’importo di € 5.732.671,58;

CHE con deliberazione del Direttore Generale n° 490, del 04 marzo 2003, venne approvato il progetto preliminare redatto dalle strutture tecniche Aziendali;

CHE con deliberazione del Direttore Generale n° 703, del 02 maggio 2005, venne approvato il progetto definitivo redatto dal nucleo tecnico di questa Azienda Sanitaria nel rispetto delle disposizioni e direttive:

- a) della Soprintendenza per i Beni Architettonici per le Province di Sassari e Nuoro - giusta disposizione 06 settembre 2004 prot. n° 14642;
- b) del Dipartimento dei Vigili del Fuoco Comando Provinciale di Nuoro – giusta disposizione del 08 ottobre 2004 prot. n° 12261;
- c) del Comune di Nuoro Settore Urbanistica – giusta disposizione del 21 marzo 2005 prot. n° 11455;

DATO ATTO che con deliberazione del Direttore Generale n° 2359, del 06 dicembre 2005, ai sensi dell’art. n° 19, comma 1, lett. B) della L. 109/94, venne disposta l’indizione del pubblico incanto mediante procedura di appalto integrato mediante il criterio del massimo ribasso percentuale del prezzo offerto rispetto all’importo complessivo dei lavori a base di gara;

CHE con deliberazione del Direttore Generale n° 1307, del 20 luglio 2006, vennero approvate le determinazioni assunte dalla Commissione di gara che dichiararono aggiudicataria del pubblico incanto l’A.T.I. tra la GPL Costruzioni Generali s.r.l. e il R.T.P. Studio Gaggiotti Gambacorta e più, con sede legale ad Ancona in via Fioretti 14, la quale propose un ribasso del 14,315% sull’importo a base d’asta di € 4.502.251,07 al netto

dell'I.V.A. e degli oneri per la sicurezza, aggiudicandosi i lavori di che trattasi per l'importo di € 3.857.745,85 al netto delle spese relative alla progettazione esecutiva e alla sicurezza;

CHE in data 3 novembre 2006, tra l'Azienda Sanitaria di Nuoro e la ditta aggiudicataria, venne stipulato il contratto registrato fiscalmente a Nuoro il 07 novembre 2006 al n° 2738 serie 3^a, per un importo contrattuale di € 4.189.235,67, di cui € 3.857.745,85 per lavori, € 196.422,29 per la progettazione esecutiva e € 135.067,53 per gli oneri derivanti dalla sicurezza;

CHE con deliberazione del Direttore Generale n° 1010, del 08 luglio 2008, venne disposto:

- di approvare il progetto che l'A.T.I. tra la GPL Costruzioni Generali s.r.l. e il R.T.P. Studio Gaggiotti Gambacorta e più, in esecuzione degli oneri di propria competenza, redassero e consegnarono a questa Azienda Sanitaria;
- di dare esecuzione alla realizzazione delle opere nella configurazione di stralcio funzionale sul Restauro Conservativo del Vecchio Ospedale San Francesco di Nuoro che, seppure nel rispetto della quadratura delle spese all'interno delle somme disponibili, prospettava la funzionalità della struttura in assenza di pregiudizi;
- di approvare il quadro economico sotto riportato:

| | | IMPORTO | TOTALE |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| A - LAVORI | | | |
| A1 | importo netto | € 4.134.113,01 | |
| A2 | oneri per la sicurezza | € 135.067,53 | |
| A3 | Progettazione esecutiva cassa previdenziale compresa | € 376.394,08 | |
| A1+A2+A3 | TOTALE IMPORTO CONTRATTUALE | € 4.645.574,62 | € 4.645.574,62 |
| B - SOMME A DISPOSIZIONE | | | |
| B1 | lavori in economia esclusi dall'appalto | € 115.353,12 | |
| B2 | spese tecniche Progettazione Definitiva cassa previdenziale compresa | € 232.811,08 | |
| B3 | spese per collaudi | € 47.739,33 | |
| B4= 10%(A1+A2) | IVA 10% sull'importo contrattuale | € 426.918,05 | |
| B5= 10%B1 | IVA 10% lavori in economia esclusi dall'appalto | € 11.535,31 | |
| B6= 20%B2 | IVA 20% su spese tecniche progettazione definitiva | € 46.562,22 | |
| B7= 20%A3 | IVA 20% su spese tecniche progettazione esecutiva | € 75.278,82 | |
| B8 | spese per pubblicità | € 13.310,28 | |
| B9 | oneri art. 18 legge quadro | € 117.588,76 | |
| | TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE | € 1.087.096,96 | € 1.087.096,96 |
| | TOTALE FINANZIAMENTO | | € 5.732.671,58 |

CHE con deliberazione del Commissario Straordinario n° 1201, del 30 luglio 2010, previa rimodulazione degli interventi, venne disposto di approvare la perizia di variante n° 1, la quale, ai sensi dell'art. 132 comma 1 lettere B) e C) del D. Lgs. 163/2006, pur mantenendo inalterato l'importo contrattuale dell'appalto, soddisfaceva le esigenze determinatesi durante il corso d'opera dei lavori per motivi imprevisi ed imprevedibili dovuti rispettivamente:

- alle prescrizioni impartite del Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza per i Beni Architettonici il Paesaggio e il Patrimonio Storico Artistico e Demoetnoantropologico per le Province di Sassari e Nuoro che, con nota del 05/05/2010, prot. n° 6290, al fine di garantire un adeguato rapporto igrometrico tra compagine muraria e rivestimento, impose l'utilizzo di un intonaco non previsto in progetto e composto da malte idrauliche naturali di tipo macro poroso;

2. alle esigenze di procedere al consolidamento trasversale dei solai che, nella fase delle demolizioni, a seguito degli esiti delle prove di carico, evidenziarono la necessità di interventi di potenziamento strutturale;
3. all'adeguamento sulle prescrizioni antincendio che determinarono la necessaria fornitura e posa in opera di controsoffitti REI 90 su tutta la superficie del primo livello;
4. all'affinamento architettonico interno che impose gli interventi di sabbiatura, rasatura e intonacatura delle pareti interessate dal cappotto termico che, in forza delle deroghe sulle strutture di interesse storico, venne stralciato dalle lavorazioni contrattuali;
5. all'opportunità di reintegrare la fornitura dei tre ascensori che, per esigenze economiche, vennero esclusi nella configurazione tecnica di stralcio funzionale;
6. alla necessità di garantire maggiore coerenza e qualità della impermeabilizzazione sulle coperture piane dei corpi di fabbrica A) e C);
7. alle variazioni in aumento di alcune quantità, la cui quantificazione, trattandosi di intervento di restauro, venne accertata soltanto all'atto dell'esecuzione dei lavori;

CHE con deliberazione del Direttore Generale n° 926, del 31 agosto 2011, venne disposto di approvare la perizia di variante n° 2 con la quale, senza alterare l'importo contrattuale dell'appalto, vennero computati i seguenti interventi:

1. maggiori volumi nelle demolizioni e rimozioni per effetto di modifiche architettoniche interne;
2. disfacimento e rifacimento dei vespai al piano terra;
3. maggiori oneri derivanti da interventi di tipo cuci-scuci quantità per il consolidamento della muratura portante eseguita, in corrispondenza delle nicchie originarie, con mattoni pieni;
4. rifacimento dei tramezzi divisorii che, nella fase di rifacimento e consolidamento dei solai, dovettero essere propedeuticamente demoliti;
5. ricostruzione dei tramezzi divisorii che, nella fase di realizzazione dei vespai al piano terra, vennero abbattuti per consentire maggiore omogeneità alla piastra di fondazione;
6. squadratura e regolarizzazione delle pareti interne in pietra;
7. maggiore quantità di pavimentazione da mettere in opera negli ambienti assoggettati al rifacimento e consolidamento dei solai e del vespaio;
8. adeguamento alle norme antincendio che determinarono la necessaria fornitura e posa in opera di controsoffitti REI 60 su tutta la superficie del terzo livello;
9. maggiori quantità di ripristini calcestruzzo ammalorato di difficile quantificazione in fase di progetto (cornici, architravi e cornicioni);
10. adeguamento del terrazzo piano del corpo B) previa messa in opera di pavimentazione praticabile;

PRESO ATTO che per l'intervento di Restauro Conservativo e Recupero Funzionale del Vecchio Ospedale San Francesco di Nuoro, modificatosi nel tempo per effetto delle perizie di variante e delle proroghe funzionali ad esigenze manifestatesi in corso d'opera, è stato corrisposto regolarmente all'aggiudicatario l'importo complessivo di € 4.230.856,96 distribuito in n° 16 stati di avanzamento lavori;

ACCERTATO che gli scostamenti economici, calcolati sui maggiori costi per lavori imprevisti e sulle economie derivanti da lavori non vincolanti per la riuscita dell'opera, siano risultati in equilibrio contabile rispetto al contratto di appalto del quale, per opportunità di consultazione, si rappresenta di seguito l'analisi comparativa tra la previsione iniziale e lo stato finale delle lavorazioni unitamente all'analisi sui maggiori costi per lavorazione e alle economie per interventi sacrificati o rimodulati:

QUADRO COMPARATIVO TRA I LAVORI DI PROGETTO E QUELLI REALMENTE REALIZZATI

| IMPIANTI | PREVISIONE CONTRATTO | STATO FINALE LAVORI | Variazioni tra l'importo contrattuale e lo stato finale | |
|-----------------------------------------------|-------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------|--------------|
| | | | Maggiori costi | economie |
| Impianto idraulico | € 109.766.75 | € 52.895.25 | | € 56.871.50 |
| Impianto di condizionamento e riscaldamento | € 84.871.67 | € 0.00 | | € 84.871.67 |
| Impianto di prevenzione ed estinzione incendi | € 155.457.07 | € 115.312.72 | | € 40.144.35 |
| Rete dati | € 35.280.00 | € 0.00 | | € 35.280.00 |
| Impianto elettrico | € 591.908.08 | € 484.052.37 | | € 107.855.71 |
| Lavori a corpo | € 200.317.13 | € 169.253.13 | | € 31.064.00 |
| scarichi e fognature | € 87.723.28 | € 90.937.45 | € 3.214.17 | |
| Diffusione sonora | € 20.428.80 | € 0.00 | | € 20.428.80 |
| TOTALE IMPIANTI | € 1.285.752.78 | € 912.450.92 | | |
| OPERE EDILI | | | | |
| Demolizioni e rimozioni | € 334.985.30 | € 362.328.56 | € 27.343.26 | |
| Ponteggi e protezioni | € 113.690.40 | € 106.196.52 | | € 7.493.88 |
| Murature – tramezzi - solai | € 70.487.95 | € 177.650.88 | € 107.162.93 | |
| Intonaci – rasature - tinteggiature | € 203.925.85 | € 336.298.92 | € 132.373.07 | |
| Pavimentazione - rivestimenti - battiscopa | € 355.290.38 | € 318.585,06 | | € 36.705.32 |
| Infissi interni | € 177.503.36 | € 137.189.41 | | € 40.313.95 |
| Controsoffitti e complementi | € 471.538.71 | € 272.329.33 | | € 199.209.38 |
| cornici (restauro, revisione e rifacimento) | € 94.478.78 | € 289.914.73 | € 195.435.95 | |
| Soglie di marmo | € 7.453.35 | € 5.834.70 | | € 1.618.65 |
| Solai - impermeabilizzazioni - coibentazioni | € 46.768.91 | € 109.880.36 | € 63.111.45 | |
| Marmi e pietre | € 26.478.21 | € 24.487.87 | | € 1.990.34 |
| Intonaci – tinteggiature (esterni) | € 170.039.39 | € 189.896.40 | € 19.857.01 | |
| Murature – opere in c.a. | € 25.292.65 | € 20.758.20 | | € 4.534.45 |
| Infissi esterni | € 436.929.77 | € 379.809.51 | | € 57.120.26 |
| Opere in ferro e in rame | € 70.732.58 | € 71.762.21 | € 1.029.63 | |
| pavimentazioni (esterni) | € 67.258.31 | € 120.402.85 | € 53.144.54 | |
| Ingresso via De Murtas | € 61.424.72 | € 109.830.80 | € 48.406.08 | |
| Ingresso carrabile via B. Sassari | € 44.841.52 | € 37.898.44 | | € 6.943.08 |
| Ingresso pedonale via B. Sassari | € 41.565.57 | € 13.306.11 | | € 28.259.46 |
| Ascensori e vani | € 27.674.52 | € 42.606.97 | € 14.932.45 | |
| Manutenzione copertura corpo B) | € 0.00 | € 19.788.77 | € 19.788.77 | |
| vespai | € 0.00 | € 65.115.25 | € 65.115.25 | |
| Lavori in economia | € 0.00 | € 9.789.95 | € 9.789.95 | |
| TOTALE OPERE EDILI | € 2.848.360.23 | € 3.221.661.80 | | |

TOTALE IMPIANTI E OPERE EDILI | € 4.134.113,01 | € 4.134.112,72 |

VERIFICATO che l'intervento di Restauro Conservativo del Vecchio Ospedale San Francesco di Nuoro abbia interessato un periodo complessivo per l'esecuzione dei lavori pari a 1.255 giorni solari continuativi e consecutivi, di cui, 730 giorni contrattuali oltre i 525 giorni riconosciuti per effetto delle perizie di variante e di proroghe funzionali ad esigenze manifestatesi in corso d'opera;

EVIDENZIATO che In data 02/08/2013, nel rispetto dei tempi contrattuali addizionati delle intervenute proroghe, facendo seguito alla comunicazione dell'aggiudicataria GPL Costruzioni sulla conclusione dei lavori, si sia dato corso alla ufficializzazione della chiusura lavori e alla presa in consegna dell'opera;

ACQUISITO il verbale col quale la Commissione di Collaudo, a seguito di verifica in loco occorsa in data 28 gennaio 2014, ha proceduto a certificare lo stato finale dei lavori ed attestare che gli interventi realizzati fossero:

1. corrispondenti al progetto e nel rispetto delle prescrizioni progettuali e si trovano in buono stato di conservazione e manutenzione;
2. rispettosi della regola d'arte, con buoni materiali e idonei magisteri;
3. coerenti con l'importo previsto e contenuto all'interno della spesa autorizzata;
4. stati ultimati entro il termine prescritto in considerazione delle proroghe concesse;
5. rispettosi degli obblighi derivanti dal contratto e in ossequio agli ordini ed alle disposizioni date dal Responsabile del Procedimento e dalla Direzione dei Lavori durante il corso d'opera degli stessi;
6. conformi ai prezzi unitari contrattuali relativamente all'offerta prezzi presentata dall'impresa e approvati dall'Azienda Sanitaria di Nuoro;
7. stati portati a compimento in assenza riserve o eccezione alcuna;
8. corrispondenti alle dotazioni contabili e allo stato di fatto delle opere;
9. rispettosi della sicurezza ed in assenza di danni a cose o persone;
10. compiuti in assenza di cessione crediti ed in ossequio alla solvenza degli importi dovuti ai subappaltatori e fornitori;

OTTENUTA, dalla Commissione dei Collaudo, la liberatoria a procedere allo svincolo e liquidazione delle ritenute di legge che, commisurate nella percentuale del 0,5% sui lavori, assommano a € 21.403,18 come da tabella riassuntiva sullo **STATO FINALE DEI LAVORI** che di seguito si rappresenta:

| | | |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|
| Oneri derivanti dalla progettazione esecutiva | € 376.394,08 | |
| Importo contrattuale lavori | € 4.134.112,72 | |
| Importo oneri derivanti dalla sicurezza | € 135.067,52 | |
| SOMMA IMPORTO CONTRATTUALE | € 4.645.574,32 | € 4.645.574,32 + |
| Costi aggiuntivi dovuti per lavorazioni in economia | € 11.455,26 | € 11.455,26 + |
| A DETRARRE SOMME GIÀ LIQUIDATE | | |
| liquidazione progetto esecutivo | € 376.394,08 | |
| pagamenti SAL in acconto | € 4.230.856,96 | |
| anticipazione oneri per conferimento inerti | € 4.300,68 | |
| anticipazione oneri per conferimento inerti | € 10.120,00 | |
| anticipazione oneri per conferimento inerti | € 5.060,00 | |
| recupero somme per concessione utenze elettrica ed idrica | € 8.894,68 | |
| SOMMA COMPLESSIVA IMPORTI GIÀ LIQUIDATI | € 4.635.626,40 | € 4.635.626,40 - |

VERIFICATA l'improcrastinabilità ad adempiere alla manutenzione straordinaria del vano di trasformazione energia in BT che, a seguito della messa in esercizio della cabina ENEL, si rende necessaria per i collegamenti e le alimentazioni dell'intero polo ivi compresi i locali non assoggettati dal Restauro Conservativo;

INDIVIDUATA, all'interno delle somme a disposizione del quadro economico, una economia ammontante complessivamente a € 64.386,02 di cui € 40.124,22 derivanti dal risparmio sulla quota incentivante del personale ed € 24.261,80 deducibili dal costo sulle spese di collaudo in corso d'opera;

VALUTATO che l'economia ottenuta dai risparmi sopra specificati possa, nel rispetto della quadratura economica, essere destinata alla manutenzione straordinaria e adeguamento obbligatorio della cabina di trasformazione energia;

VISTA la deliberazione del Direttore Generale n. 1368, del 29 luglio 2005, relativa alla nomina della Commissione per il Collaudo Tecnico Amministrativo e con la quale vennero attribuite all'Ing. Andrea Canu le funzioni di Presidente e assegnato sia al Geom. Oreste Valerio Tocco che al Dott. Piero Mureddu il ruolo di Componenti della commissione;

VISTA la deliberazione del Direttore Generale n° 1192, del 25 luglio 2007, relativa alla redistribuzione degli incarichi, con la quale il Geom. Cosimo Soddu, collaboratore tecnico di ruolo in forza presso il Servizio Tecnico Logistico Aziendale, venne nominato Responsabile del Procedimento dei lavori di che trattasi;

VISTA la deliberazione del Commissario Straordinario n. 411, del 11 marzo 2010, inerente il conferimento dell'incarico di Direttore dei Lavori all'Ing. Barbara Boi, dirigente tecnico aziendale;

ACQUISITO il parere del Responsabile Unico del Procedimento, Geom. Cosimo Soddu;

VISTO il D.Lgs n. 502/1992 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la delibera della Giunta Regionale della Sardegna n. 17/5 del 31/03/2011;

PRESO ATTO che il Responsabile della Struttura proponente con la sottoscrizione del presente atto ne attesta la legittimità e regolarità tecnica e formale;

ACQUISITO il parere dei Direttori Amministrativo e Sanitario, espresso ai sensi del D.Lgs n. 502/1992 e successive modificazioni ed integrazioni;

DELIBERA

DI APPROVARE lo **STATO FINALE DEI LAVORI** nel rispetto della quadratura sintetica della Commissione di Collaudo sotto rappresentata:

| | |
|---------------------------------------|----------------|
| importo dello stato finale confermato | € 4.280.653,50 |
| a dedurre gli acconti corrisposti | € 4.259.232,32 |
| credito residuo sui lavori | € 21.403,18 |

DI SVINCOLARE e liquidare all'impresa l'importo relativo alle ritenute di legge che, commisurate nella percentuale del 0,5% sui lavori, ammontano a complessivi € 23.543,50;

DI LIQUIDARE all'impresa le competenze relative alle ritenute di legge dell'importo netto di € 21.403,18, che, con l'aggiunta dell'IVA nella misura del 10%, assommano a complessivi €

23.543,50, come specificato nella fattura n° 21/2014 emessa dall'impresa GPL Costruzioni Generali S.r.l. in data 29/01/2014;

DI APPROVARE il quadro economico di assestamento sotto rappresentato:

| | | IMPORTO | TOTALE |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------|
| A - LAVORI | | | |
| A1 | importo netto | € 4.134.112,72 | |
| A2 | oneri per la sicurezza | € 135.067,53 | |
| A3 | Progettazione esecutiva cassa previdenziale compresa | € 376.394,08 | |
| A1+A2+A3 | TOTALE IMPORTO CONTRATTUALE | € 4.645.574,32 | € 4.645.574,32 |
| B - SOMME A DISPOSIZIONE | | | |
| B1 | lavori in economia esclusi dall'appalto precedenti l'aggiudicazione | € 115.353,12 | |
| B2 | spese tecniche Progettazione Definitiva cassa previdenziale compresa | € 232.811,08 | |
| B3 | spese per collaudi | € 23.447,53 | |
| B4= 10%(A1+A2) | IVA 10% sull'importo contrattuale | € 426.918,02 | |
| B5= 10%B1 | IVA 10% lavori in economia esclusi dall'appalto | € 11.535,31 | |
| B6= 20%B2 | IVA 20% su spese tecniche progettazione definitiva | € 46.562,22 | |
| B7= 20%A3 | IVA 20% su spese tecniche progettazione esecutiva | € 75.278,82 | |
| B8 | spese per pubblicità | € 13.310,28 | |
| B9 | oneri art. 18 legge quadro | € 77.464,86 | |
| B10 | Lavori supplementari in economia, di manutenzione straordinaria della cabina MT e di adeguamento locali tecnici | € 58.532,75 | |
| B11 | IVA 10% sui lavori in economia | € 5.853,27 | |
| | TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE | € 1.087.097,26 | € 1.087.097,26 |
| | | TOTALE FINANZIAMENTO | € 5.732.671,58 |

DI DISPORRE la destinazione dell'economia complessiva di € 64.386,02, ottenuta rispettivamente dai risparmi sulla quota incentivante del personale per € 40.124,22 e dal residuo sulle spese di collaudo in corso d'opera per € 24.261,80, ai lavori di manutenzione straordinaria della cabina elettrica e dei locali tecnici a servizio del Vecchio Ospedale San Francesco;

DI DISPORRE fin d'ora che le suddette lavorazioni di manutenzione straordinaria, verranno realizzate sotto la direzione del gruppo di lavoro aziendale che, previa indicazione dei termini e modalità sugli interventi obbligatori alla messa in esercizio del Power Center, procederà alla dichiarazione sulla congruità dei prezzi correlati alle opere;

DI DARE ATTO che la somma necessaria alla liquidazione troverà copertura finanziaria nelle somme finalizzate al *Restauro e Recupero Funzionale del Vecchio Ospedale San Francesco di Nuoro* – piano investimenti ex art. 20 Legge 67/88 e ss.mm. e ii. – prosecuzione interventi seconda fase, scheda 56;

DI IMPUTARE la spesa di € 21.403,18 che con l'aggiunta dell'IVA nella misura del 10% assomma a € 23.543,50, sul conto n° 102020204 denominato "Fabbricati indisponibili", autorizzazione BS03_2014_8_0;

DI DARE ATTO che, in esecuzione delle indicazioni della mandataria G.P.L. Costruzioni Generali, l'importo dovrà essere accreditato presso la caRIFAC – VENETO BANCA – via Sandro Totti n° 1 Ancona – IBAN: IT 13 Y 05035 02601 450570020391;

DI TRASMETTERE il presente provvedimento al Servizio Tecnico logistico e al Servizio Bilancio ognuno per gli adempimenti di propria competenza;

DI DARE ATTO che il presente atto sarà pubblicato nel sito web aziendale.

Il Responsabile del Procedimento
f.to Geom. Cosimo Soddu

Direttore del Servizio proponente
f.to Dott. Francesco Bomboi

*Parere espresso ai sensi dell'art. 3 comma 7 D.Lgs n. 502/92 e successive modificazioni **

FAVOREVOLE
Il Direttore Sanitario
Dott. Pietro Giovanni Mesina

FAVOREVOLE
Il Direttore Amm.vo
Avv. Dott. Mario Giovanni Altana

* In caso di parere contrario leggesi relazione allegata

IL DIRETTORE GENERALE
f.to Dott. Antonio Maria Soru

Il Responsabile del Servizio Affari Generali certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nell'Albo On line di questa 14 marzo 2014

**f.to IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
AFFARI GENERALI**

- * Esecutiva in quanto atto non soggetto a controllo preventivo (art. 29, 2° comma L.R. 10/2006).
- [] Esecutiva in data _____ in quanto al controllo regionale non sono stati riscontrati vizi (art. 29, 1° comma L.R. 10/2006).
- [] Annullata in sede di controllo regionale con decisione n° _____ del _____ (art. 29, 1° comma L.R. 10/2006).

Prot. n° _____

Nuoro, li _____

**f.to IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
AFFARI GENERALI**

| DESTINATARI | Ruolo |
|-------------------------------------------------|----------|
| - Collegio Sindacale | I |
| - Resp. Servizio AA.GG. | I |
| - Resp. Servizio Bilancio | C |
| - Responsabile del Servizio Logistico e Tecnico | R |

R = Responsabile

C = Coinvolto

I = Informato