

		CRONOPROGRAMMA P.O. ZONCHELLO																TOTALI			
		GENNAIO 2014	FEBBRAIO	MARZO	APRILE	MAGGIO	GIUGNO	LUGLIO	AGOSTO	SETTEMBRE	OTTOBRE	NOVEMBRE	DICEMBRE	GENNAIO 2015	FEBBRAIO	MARZO	APRILE	MAGGIO	GIUGNO	TOTALI	
PADIGLIONE LUNGODEGENZA E HOSPICE	demolizioni - rimozioni										7.950,28									€ 7.950,28	
	ricostruzioni										24.659,37	8.219,79									€ 32.879,16
	impianti											137.272,07	137.272,07	137.272,07	137.272,07					€ 549.088,27	
	finiture													33.694,83	33.694,83	33.694,83	33.694,83	33.694,83	33.694,83		€ 202.168,95
	facciate e infissi					20.473,81	81.895,25	81.895,25	81.895,25	81.895,25	81.895,25										€ 429.950,04
	impianti sportivi												49.875,00	49.875,00							€ 99.750,00
	TOTALE																				
CENTRO DI SOCIALIZZAZIONE	demolizioni - rimozioni										5.557,45										€ 5.557,45
	solai						7.069,84	14.139,68	14.139,68	7.069,84											€ 42.419,05
	ricostruzioni								8.540,06	17.080,12	4.270,03										€ 29.890,21
	impianti									64.869,79	129.739,57										€ 194.609,36
	finiture										23.850,09	31.800,12	7.950,03								€ 63.600,23
	facciate e infissi						32.047,24	21.364,83													€ 53.412,07
	TOTALE																				
PADIGLIONE RIABILITAZIONE	demolizioni - rimozioni																3.978,24				€ 3.978,24
	ricostruzioni															4.164,62	12.493,87				€ 16.658,49
	impianti																41.032,11	41.032,11			€ 82.064,21
	finiture																	16.733,45	11.155,63		€ 27.889,08
	facciate e infissi						4.369,59	8.739,18	8.739,18	8.739,18	8.739,18										€ 39.326,31
	TOTALE																				
CENTRO TERAPIE RIABILITATIVE	demolizioni - rimozioni	10.120,10	10.120,10																		€ 20.240,19
	solai		14.793,48	19.724,65	19.724,65	14.793,48															€ 69.036,26
	ricostruzioni					23.528,07	31.370,76	23.528,07													€ 78.426,90
	impianti							160.102,89	160.102,89	160.102,89											€ 480.308,66
	vasche trattamento								101.714,66	203.429,32											€ 305.143,98
	finiture									37.779,73	50.372,98	25.186,49									€ 113.339,20
	facciate e infissi							50.464,26	50.464,26	25.232,13											€ 126.160,64
	TOTALE																				
FORESTERIA	demolizioni - rimozioni				5.765,08	11.530,16															€ 17.295,24
	solai					8.263,53															€ 8.263,53
	ricostruzioni					15.774,55	31.549,10	7.887,27													€ 55.210,92
	impianti						29.368,55	88.105,64													€ 117.474,19
	finiture							15.864,41	21.152,55												€ 37.016,96
	facciate e infissi									60.663,55											€ 60.663,55
	TOTALE																				
investimenti parziali mensili:		€ 10.120,10	€ 24.913,58	€ 19.724,65	€ 25.489,73	€ 98.733,19	€ 227.597,36	€ 472.091,48	€ 446.748,52	€ 666.861,79	€ 322.737,56	€ 215.632,60	€ 195.097,10	€ 170.966,89	€ 170.966,89	€ 41.837,69	€ 87.220,80	€ 91.460,38	€ 44.850,46	€ 3.369.771,62	
migliorie senza aumento di spesa parziali mensili:												€ 36.720,86									
progressivi mensili:		€ 10.120,10	€ 35.033,67	€ 54.758,32	€ 80.248,05	€ 178.981,24	€ 406.578,60	€ 878.670,08	€ 1.325.418,60	€ 1.992.280,39	€ 2.315.017,96	€ 2.567.371,42	€ 2.762.468,52	€ 2.933.435,41	€ 3.104.402,30	€ 3.146.239,99	€ 3.233.460,79	€ 3.324.921,16	€ 3.369.771,62		
mesi:		gen-14	feb-14	mar-14	apr-14	mag-14	giu-14	lug-14	ago-14	set-14	ott-14	nov-14	dic-14	gen-15	feb-15	mar-15	apr-15	mag-15	giu-15		

CONSEGNA 30 LUGLIO 2012		CRONOPROGRAMMA P.O. SORGONO																							TOTALI		
		AGOSTO	SETTEMBRE	OTTOBRE	NOVEMBRE	DICEMBRE	GENNAIO 2013	FEBBRAIO	MARZO	APRILE	MAGGIO	GIUGNO	LUGLIO	AGOSTO	SETTEMBRE	OTTOBRE	NOVEMBRE	DICEMBRE	GENNAIO 2014	FEBBRAIO	MARZO	APRILE	MAGGIO	GIUGNO			
OSPEDALE	Piano seminterrato			3.672,27						8.453,44					1.472,88											€ 13.598,59	
	demolizioni - rimozioni				20.541,58											23.990,93	11.995,47									€ 59.005,06	
	ricostruzioni					43.249,03	43.249,03		20.723,65	20.723,65							30.498,49	30.498,49								€ 188.942,32	
	impianti						22.337,96											13.583,42	27.166,83							€ 63.088,21	
	finiture																										
	Piano terra														12.539,85	6.269,92											€ 18.809,77
	demolizioni - rimozioni															21.683,67	43.367,33										€ 65.051,00
	ricostruzioni																72.543,53	145.087,07	72.543,53								€ 290.174,13
	impianti																										€ 93.406,82
	finiture																										
	Piano primo															10.313,87											€ 10.313,87
	demolizioni - rimozioni																64.938,85	64.938,85	32.469,43								€ 162.347,13
	ricostruzioni																	77.903,07	155.806,14	155.806,14							€ 389.515,36
	impianti																										€ 135.336,55
finiture																											
Strutture in cls in elevazione														22.303,04	22.303,04	22.303,04	22.303,04									€ 89.212,14	
Ascensore																										€ 231.000,00	
Facciate														21.149,44	21.149,44	21.149,44	21.149,44									€ 148.046,07	
Infissi esterni						7.016,61											26.752,50	26.752,50								€ 60.521,60	
POLIAMBULATORIO	demolizioni - rimozioni	7.832,83	3.916,42					1.668,00																		€ 13.417,25	
	ricostruzioni			12.252,77	12.252,77				3.407,80	3.407,80																€ 31.321,14	
	impianti			52.677,96	105.355,80	52.677,96				8.391,17	16.782,35															€ 235.885,11	
	finiture					18.414,52	36.829,05					1.713,96														€ 56.957,53	
	Infissi esterni						31.883,12																			€ 42.461,73	
	Facciate										20.371,46	20.371,46														€ 40.742,91	
	parziali mensili	€ 7.832,83	€ 16.169,19	€ 68.602,94	€ 125.897,38	€ 114.341,45	€ 141.315,77	€ 5.075,80	€ 32.522,62	€ 68.456,06	€ 51.688,29	€ 23.626,52	€ 21.149,44	€ 55.992,32	€ 86.034,31	€ 272.399,20	€ 381.066,42	€ 325.348,66	€ 335.736,18	€ 188.315,98	€ 54.134,62	€ 21.149,44	€ 21.149,44	€ 21.149,44			
progressivi	€ 7.832,83	€ 24.002,02	€ 92.604,96	€ 218.502,33	€ 332.843,78	€ 474.159,55	€ 479.235,35	€ 511.757,97	€ 580.214,03	€ 631.902,32	€ 655.528,84	€ 676.678,28	€ 732.670,60	€ 818.704,90	€ 1.091.104,10	€ 1.472.170,52	€ 1.797.519,19	€ 2.133.255,37	€ 2.321.571,35	€ 2.375.705,97	€ 2.396.855,41	€ 2.418.004,85	€ 2.439.154,28				€ 2.439.154,28
mesi	AGOSTO	SETTEMBRE	OTTOBRE	NOVEMBRE	DICEMBRE	GENNAIO 2013	FEBBRAIO	MARZO	APRILE	MAGGIO	GIUGNO	LUGLIO	AGOSTO	SETTEMBRE	OTTOBRE	NOVEMBRE	DICEMBRE	GENNAIO 2014	FEBBRAIO	MARZO	APRILE	MAGGIO	GIUGNO				

CRONOPROGRAMMA P.O. SINISCOLA

	mesi			I°	II°	III°	IV°	V°	VI°	VII°	VIII°	IX°	X°	XI°	XII°	XIII°	XIV°	XV°	XVI°	XVII°	XVIII°	XIX°	XX°	XXI°	TOTALI
impianti generali e sistemazione esterna	21			€ 48.792,15	€ 48.792,15	€ 48.792,15	€ 48.792,15	€ 48.792,15	€ 48.792,15	€ 48.792,15	€ 48.792,15	€ 48.792,15	€ 48.792,15	€ 48.792,15	€ 48.792,15	€ 48.792,15	€ 48.792,15	€ 48.792,15	€ 48.792,15	€ 48.792,15	€ 48.792,15	€ 48.792,15	€ 48.792,15	€ 48.792,15	€ 1.024.635,11
veterinaria livello 0	6			€ 14.522,73	€ 14.522,73	€ 14.522,73	€ 14.522,73	€ 14.522,73	€ 14.522,73																€ 87.136,41
ampliamento livello 2	8			€ 19.500,85	€ 19.500,85	€ 19.500,85	€ 19.500,85	€ 19.500,85	€ 19.500,85	€ 19.500,85	€ 19.500,85	€ 19.500,85													€ 156.006,76
sopraelevazione livello 3	9			€ 63.682,16	€ 63.682,16	€ 63.682,16	€ 63.682,16	€ 63.682,16	€ 63.682,16	€ 63.682,16	€ 63.682,16	€ 63.682,16													€ 573.139,43
ascensore centrale	3												€ 12.250,00	€ 12.250,00	€ 12.250,00										€ 36.750,00
oncologia livello 2	5												€ 31.201,35	€ 31.201,35	€ 31.201,35	€ 31.201,35	€ 31.201,35								€ 156.006,76
CSM livello 2	5												€ 31.201,35	€ 31.201,35	€ 31.201,35	€ 31.201,35	€ 31.201,35								€ 156.006,76
UTAP livello 0	5												€ 17.427,28	€ 17.427,28	€ 17.427,28	€ 17.427,28	€ 17.427,28								€ 87.136,41
Guardia Medica livello 0	5												€ 17.427,28	€ 17.427,28	€ 17.427,28	€ 17.427,28	€ 17.427,28								€ 87.136,41
118 livello 0	5												€ 17.427,28	€ 17.427,28	€ 17.427,28	€ 17.427,28	€ 17.427,28								€ 87.136,41
Poliambulatorio livello 1	4																	€ 30.753,47	€ 30.753,47	€ 30.753,47	€ 30.753,47				€ 123.013,90
Radiologia livello 1	4																	€ 30.753,47	€ 30.753,47	€ 30.753,47	€ 30.753,47				€ 123.013,90
CSM livello 1	4																	€ 30.753,47	€ 30.753,47	€ 30.753,47	€ 30.753,47				€ 123.013,90
molizione pavimento Fisioterapia livell	2																			€ 39.001,69	€ 39.001,69				€ 78.003,38
Diabetologia livello 1	4																	€ 30.753,47	€ 30.753,47	€ 30.753,47	€ 30.753,47				€ 123.013,90
Farmacia livello 0	3																					€ 29.045,47	€ 29.045,47	€ 29.045,47	€ 87.136,41
Atrio livello 0	3																					€ 29.045,47	€ 29.045,47	€ 29.045,47	€ 87.136,41
investimenti, parziali mensili				€ 55.824,29	€ 55.824,29	€ 55.824,29	€ 55.824,29	€ 55.824,29	€ 55.824,29	€ 41.301,56	€ 41.301,56	€ 21.800,71	€ 85.053,10	€ 85.053,10	€ 85.053,10	€ 72.803,10	€ 72.803,10	€ 81.132,45	€ 81.132,45	€ 120.134,14	€ 120.134,14	€ 16.209,49	€ 16.209,49	€ 16.209,49	€ 1.291.276,77
contributo pubblico, parziali mensili				€ 90.673,59	€ 90.673,59	€ 90.673,59	€ 90.673,59	€ 90.673,59	€ 90.673,59	€ 90.673,59	€ 90.673,59	€ 90.673,59	€ 90.673,59	€ 90.673,59	€ 90.673,59	€ 90.673,59	€ 90.673,59	€ 90.673,59	€ 90.673,59	€ 90.673,59	€ 90.673,59	€ 90.673,59	€ 90.673,59	€ 90.673,59	€ 1.904.145,45
progressivi				€ 146.497,89	€ 292.995,77	€ 439.493,66	€ 585.991,55	€ 732.489,43	€ 878.987,32	€ 1.010.962,47	€ 1.142.937,62	€ 1.255.411,93	€ 1.431.138,63	€ 1.606.865,32	€ 1.782.592,02	€ 1.946.068,72	€ 2.109.545,41	€ 2.281.351,46	€ 2.453.157,50	€ 2.663.965,23	€ 2.874.772,97	€ 2.981.656,05	€ 3.088.539,14	€ 3.195.422,22	
mesi		gen-14	feb-14	mar-14	apr-14	mag-14	giu-14	lug-14	ago-14	set-14	ott-14	nov-14	dic-14	gen-15	feb-15	mar-15	apr-15	mag-15	giu-15	lug-15	ago-15	set-15	ott-15	nov-15	

P.O. SAN FRANCESCO NUORO				Lavori eseguiti al 30/06/2013	2013			2014			2014			2014			2015									
CRONOPROGRAMMA LAVORI					settembre	ottobre	novembre	dicembre	gennaio	febbraio	marzo	aprile	maggio	giugno	luglio	agosto	settembre	ottobre	novembre	dicembre	gennaio	febbraio	marzo	aprile		
AGG. 12/11/2013							1-15	16-30																		
RADIOTERAPIA (3.717.000,00+220.000,00+77.915,34)				€ 4.014.915,34																						
118 ED ELISOCORSO				€ 427.573,28																						
DIPARTIMENTO DI EMERGENZA	P T FARMACIA																									
	P 1° U.T.I.C.																									
	P 2° RIANIMAZIONE																									
	P 3° ALTA INTENSITA' DI CURA (D.E.A.)			€ 409.303,17	€ 113.628,64	€ 113.628,64	€ 56.814,32	€ 56.814,32																		
	P 4° ONCOLOGIA - EMATOLOGIA (D.E.A.)			€ 331.381,88	€ 133.328,00	€ 133.328,00	€ 66.663,99	€ 66.664,00																		
	CORPO SCALA DEA			€ 62.340,00	€ 52.940,02	€ 52.940,02	€ 26.470,01	€ 26.470,01	€ 52.940,02																	
CABINE ELETTRICHE - POLO TECNOLOGICO - SOTTOSTAZIONI - DORSALI				€ 2.801.134,25			€ 65.314,77	€ 65.314,77	€ 65.314,77	€ 65.314,77	€ 65.314,77	€ 65.314,77	€ 65.314,77	€ 65.314,77	€ 65.314,77	€ 65.314,77	€ 65.314,77	€ 65.314,77	€ 65.314,77	€ 65.314,77	€ 65.314,77	€ 65.314,77	€ 65.314,77	€ 65.314,77		
SCALA ANTINCENDIO (MONCADA)							€ 72.446,39	€ 72.446,38	€ 72.446,38	€ 72.446,39	€ 72.446,38										€ 57.996,06	€ 57.996,06	€ 57.996,06	€ 57.996,06	€ 57.996,05	
LUDOTECA																										
PEDIATRIA						€ 75.943,70	€ 151.887,38	€ 151.887,38	€ 151.887,38	€ 151.887,38																
SPOGLIATOI E ARCHIVI						€ 24.800,850	€ 24.800,850	€ 24.800,85	€ 24.800,850																	
SCALA COLLEGAMENTO RADIOTERAPIA - HALL				€ 72.500,00	€ 31.336,73	€ 31.336,73	€ 15.668,37	€ 15.668,37	€ 31.336,73																	
DIABETOLOGIA-DIETOLOGIA-INTRAMOENIA-NEUROPSICHIATRIA INFANTILE-DERMATOLOGIA																						€ 132.417,18	€ 132.417,18	€ 132.417,18		
COLLEGAMENTO P.S.-HALL E ASCENSORE DI EMERGENZA						€ 16.712,68	€ 33.425,37	€ 33.425,37	€ 33.425,37																	
QUINTA DEA - AREA ECOLOGICA COMUNE - ILLUMINAZIONE ARCHITETTONICA																										
PREVENZIONE INCENDI							€ 7.993,58	€ 7.993,58	€ 7.993,58	€ 7.993,58	€ 7.993,58	€ 7.993,58	€ 7.993,58	€ 7.993,58	€ 7.993,58	€ 7.993,58	€ 7.993,58	€ 7.993,58	€ 7.993,58	€ 7.993,58	€ 7.993,58	€ 7.993,58	€ 7.993,58	€ 7.993,58		
DIPARTIMENTO PATOLOGIA CLINICA							€ 112.109,24	€ 112.109,24	€ 112.109,24	€ 112.109,24	€ 112.109,24	€ 112.109,24	€ 112.109,24	€ 112.109,24	€ 112.109,24	€ 112.109,24	€ 112.109,24	€ 112.109,24	€ 112.109,24	€ 112.109,24	€ 112.109,24	€ 112.109,24	€ 112.109,24	€ 112.109,24		
SUB STERILIZZAZIONE-SPOGLIATOI SALE OPERATORIE							€ 86.160,32	€ 86.160,32	€ 86.160,32	€ 86.160,32	€ 86.160,32	€ 86.160,34	€ 86.160,32	€ 86.160,32												
NUOVA HALL - MEDICINA NUCLEARE - RISTORANTE E ATTIVITA' COMMERCIALI- UFFICI AMMINISTRAZIONE - PASSERELLA NEFRODIALISI/RIANIMAZIONE - SPAZIO SICURO						€ 162.123,90	€ 162.123,90	€ 162.123,90	€ 162.123,90	€ 162.123,90	€ 162.123,90	€ 162.123,90	€ 162.123,90	€ 162.123,90	€ 162.123,90	€ 162.123,90	€ 162.123,90	€ 162.123,90	€ 162.123,90	€ 162.123,90	€ 162.123,90	€ 162.123,90	€ 162.123,90	€ 162.123,90	€ 162.123,85	
AREA DEGENZE - TORRE	EST	3°	OVEST									€ 63.844,89	€ 63.844,89													
	EST	4°	OVEST							€ 103.447,62	€ 103.447,62	€ 103.447,61	€ 103.447,62													
	EST	5°	OVEST												€ 66.769,28	€ 66.769,28	€ 66.769,28	€ 66.769,30	€ 66.769,28							
	EST	6°	OVEST												€ 66.222,24	€ 66.222,24	€ 66.222,24	€ 66.222,22	€ 66.222,24							
	EST	7°	OVEST												€ 99.369,97	€ 99.369,97	€ 99.369,97	€ 99.369,97	€ 99.369,97							
	EST	8°	OVEST												€ 70.673,26	€ 70.673,26	€ 70.673,26	€ 70.673,28	€ 70.673,26							
	EST	9°	OVEST																		€ 97.592,81	€ 97.592,81	€ 97.592,81	€ 97.592,79		
	EST	10°	OVEST																		€ 68.652,89	€ 68.652,89	€ 68.652,89	€ 68.652,89		
	EST	11°	OVEST																		€ 126.130,00	€ 126.130,00	€ 126.130,00	€ 126.130,02		
	EST	12°	OVEST																		€ 116.529,89	€ 116.529,89	€ 116.529,89	€ 116.529,90		
	EST	13°	OVEST																		€ 99.266,41	€ 99.266,41	€ 99.266,41	€ 99.266,42		
14° PIANO																								€ 84.311,87		
INVOLUCRO DOPPIA PELLE							€ 93.680,88	€ 93.680,88	€ 93.680,88	€ 93.680,88	€ 93.680,88	€ 93.680,88	€ 93.680,88	€ 93.680,88	€ 93.680,88	€ 93.680,88	€ 93.680,88	€ 93.680,88	€ 93.680,88	€ 93.680,88	€ 93.680,88	€ 93.680,88	€ 93.680,88	€ 93.680,88		
investimenti				€ 4.182.147,92	Parziali mensili investimenti da lavorare	331.233,39	331.233,39	165.616,69	378.883,45	705.384,47	621.107,73	621.107,71	494.021,20	557.866,12	491.401,71	427.556,82	303.944,58	303.944,58	303.944,58	303.944,56	375.501,89	379.900,76	431.103,11	595.664,80	595.664,80	595.664,76
migliorie senza aumento di spesa				€ 220.000,00	Parziali mensili migliorie senza aumento da lavorare	0,00	0,00	0,00	16.712,68	105.871,76	105.871,75	105.871,75	72.446,39	72.446,38												
finanziamento pubblico				€ 3.717.000,00	Parziali mensili finanziamento pubblico da lavorare	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 24.800,85	€ 127.347,78	€ 127.347,78	€ 127.347,80	€ 205.994,55	€ 205.994,53	€ 203.273,49	€ 99.825,88	€ 257.530,05	€ 257.530,05	€ 257.530,05	€ 257.530,07	€ 298.081,98	€ 119.317,68	€ 391.104,54	443.271,91	€ 443.271,91	
TOTALI				€ 8.119.147,92	Progressivi totali da lavorare	331.233,39	662.466,78	828.083,47	1.248.480,45	2.187.084,46	3.041.411,71	3.895.738,96	4.668.201,09	5.504.508,12	6.199.183,32	6.726.566,01	7.288.040,63	7.849.515,25	8.410.989,87	8.972.464,49	9.646.048,35	10.145.266,78	10.967.474,42	12.006.411,12	13.045.347,82	14.084.284,47

P.O. SAN FRANCESCO NUORO				Lavori eseguiti al 30/06/2013		2015		2015			2015		TOTALI
CRONOPROGRAMMA LAVORI						maggio	giugno	luglio	agosto	settembre	ottobre	novembre	
AGG. 12/11/2013													
RADIOTERAPIA (3.717.000,00+220.000,00+77.915,34)				€ 4.014.915,34									€ 4.014.915,34
118 ED ELISOCORSO				€ 427.573,28									€ 427.573,28
DIPARTIMENTO DI EMERGENZA	P T FARMACIA												€ 0,00
	P 1° U.T.I.C.												€ 0,00
	P 2° RIANIMAZIONE												€ 0,00
	P 3° ALTA INTENSITA' DI CURA (D.E.A.)			€ 409.303,17									€ 750.189,09
	P 4° ONCOLOGIA - EMATOLOGIA (D.E.A.)			€ 331.381,88									€ 731.365,87
	CORPO SCALA DEA			€ 62.340,00									€ 274.100,08
CABINE ELETTRICHE - POLO TECNOLOGICO - SOTTOSTAZIONI - DORSALI				€ 2.801.134,25	€ 65.314,77	€ 65.314,77	€ 65.314,77	€ 65.314,77	€ 65.314,77	€ 65.314,77	€ 65.314,82	€ 65.314,77	€ 4.368.688,78
SCALA ANTINCENDIO (MONCADA)					€ 57.996,05	€ 57.996,05	€ 57.996,05						€ 463.968,44
LUDOTECA													€ 362.231,92
PEDIATRIA					€ 132.901,46	€ 132.901,46	€ 132.901,46	€ 132.901,46	€ 132.901,46	€ 132.901,46	€ 132.901,51		€ 1.329.014,65
SPOGLIATOI E ARCHIVI					€ 24.800,850	€ 24.800,850	€ 24.800,85	€ 24.800,850	€ 24.800,850	€ 24.800,84			€ 248.008,49
SCALA COLLEGAMENTO RADIOTERAPIA - HALL				€ 72.500,00									€ 13.695,27
DIABETOLOGIA-DIETOLOGIA-INTRAMOENIA-NEUROPSICHIATRIA INFANTILE-DERMATOLOGIA					€ 132.417,18	€ 132.417,18	€ 132.417,18	€ 132.417,18	€ 132.417,18	€ 132.417,18	€ 132.417,16		€ 1.191.754,60
COLLEGAMENTO P.S.-HALL E ASCENSORE DI EMERGENZA					€ 52.167,370	€ 52.167,370	€ 52.167,370	€ 52.167,370	€ 52.167,370	€ 52.167,40			€ 469.596,960
QUINTA DEA - AREA ECOLOGICA COMUNE - ILLUMINAZIONE ARCHITETTONICA					€ 81.793,39	€ 81.793,39	€ 81.793,39	€ 81.793,39	€ 81.793,39				€ 116.988,79
PREVENZIONE INCENDI					€ 7.993,58	€ 7.993,58	€ 7.993,58	€ 7.993,58	€ 7.993,58	€ 7.993,66	€ 7.993,58		€ 408.966,95
DIPARTIMENTO PATOLOGIA CLINICA					€ 112.109,22								€ 191.846,00
SUB STERILIZZAZIONE-SPOGLIATOI SALE OPERATORIE					€ 40.551,850								€ 1.569.529,34
NUOVA HALL - MEDICINA NUCLEARE - RISTORANTE E ATTIVITA' COMMERCIALI-UFFICI AMMINISTRAZIONE - PASSERELLA NEFRODIALISI/RIANIMAZIONE - SPAZIO SICURO					€ 162.123,90								€ 567.727,05
					€ 24.900,480								€ 603.122,26
AREA DEGENZE - TORRE	EST	3°	OVEST										€ 37.860,75
	EST	4°	OVEST										€ 3.080.354,05
	EST	5°	OVEST										€ 149.402,870
	EST	6°	OVEST										€ 127.689,78
	EST	7°	OVEST										€ 310.342,85
	EST	8°	OVEST										€ 310.342,850
	EST	8°	OVEST		€ 97.592,81								€ 333.846,42
	EST	9°	OVEST		€ 68.652,890								€ 333.846,420
	EST	9°	OVEST		€ 126.130,00								€ 331.111,18
	EST	10°	OVEST		€ 116.529,890								€ 331.111,180
	EST	10°	OVEST		€ 99.266,41								€ 496.849,85
	EST	10°	OVEST		€ 86.604,080								€ 353.366,320
	EST	11°	OVEST				€ 101.083,79	€ 101.083,79	€ 101.083,79	€ 101.083,81	€ 101.083,79		€ 487.964,03
EST	12°	OVEST				€ 85.325,48	€ 85.325,480	€ 85.325,480	€ 85.325,50	€ 85.325,480		€ 343.264,450	
EST	13°	OVEST				€ 118.934,98	€ 118.934,98	€ 118.934,98	€ 118.935,00	€ 118.934,98		€ 630.650,02	
EST	13°	OVEST				€ 103.568,80	€ 103.568,800	€ 103.568,800	€ 103.568,80	€ 103.568,800		€ 592.649,460	
EST	13°	OVEST				€ 102.644,91	€ 102.644,91	€ 102.644,91	€ 102.644,91	€ 102.644,91		€ 496.332,06	
EST	13°	OVEST				€ 80.244,75	€ 80.244,750	€ 80.244,750	€ 80.244,74	€ 80.244,750		€ 433.020,390	
14° PIANO					€ 84.311,87	€ 84.311,87	€ 84.311,87	€ 84.311,87	€ 84.311,87	€ 84.311,91			€ 505.418,97
INVOLUCRO DOPPIA PELLE					€ 93.680,88	€ 93.680,88	€ 93.680,88	€ 93.680,88	€ 93.680,88	€ 93.680,90	€ 93.680,88		€ 426.627,420
investimenti				€ 4.182.147,92	785.558,74	525.575,70	579.100,35	521.104,30	521.104,30	439.311,14	166.648,62		€ 28.263.636,17
migliorie senza aumento di spesa				€ 220.000,00									699.220,71
finanziamento pubblico				€ 3.717.000,00	€ 468.072,78	€ 130.833,49	€ 399.972,52	€ 399.972,52	€ 399.972,52	€ 399.972,55	€ 323.004,30		10.529.173,37
TOTALI				€ 8.119.147,92	15.337.915,99	15.994.325,17	16.973.398,03	17.894.474,84	18.815.551,65	19.654.835,33	20.144.488,25		28.263.636,17

		CRONOPROGRAMMA P.O. MACOMER																			
		NOVEMBRE	DICEMBRE	GENNAIO 2014	FEBBRAIO	MARZO	APRILE	MAGGIO	GIUGNO	LUGLIO	AGOSTO	SETTEMBRE	OTTOBRE	NOVEMBRE	DICEMBRE	GENNAIO 2015	FEBBRAIO	MARZO	APRILE	TOTALI	
Piano seminterrato	demolizioni - rimozioni													959,41						€ 959,41	
	ricostruzioni													647,57						€ 647,57	
	impianti														52.607,29					€ 52.607,29	
	finiture														2.263,96					€ 2.263,96	
Piano terra	demolizioni - rimozioni										6.905,89									€ 6.905,89	
	ricostruzioni										5.877,19	23.508,74	11.754,37							€ 41.140,30	
	impianti														55.802,84	111.605,68	83.704,26			€ 251.112,78	
	finiture																15.002,70	30.005,40	15.002,70	€ 60.010,80	
Piano primo	demolizioni - rimozioni								12.627,07	25.254,13										€ 37.881,20	
	ricostruzioni								12.480,96	24.961,93	24.961,93	24.961,93	24.961,93	12.480,96						€ 99.847,71	
	impianti												57.821,07	115.642,15	115.642,15	115.642,15				€ 404.747,51	
	finiture															36.145,33	36.145,33	36.145,33	36.145,33	€ 144.581,32	
Piano secondo	demolizioni - rimozioni												987,72							€ 987,72	
	ricostruzioni												6.115,49							€ 6.115,49	
	impianti													4.843,68						€ 4.843,68	
	finiture														4.911,49					€ 4.911,49	
Piano terzo	demolizioni - rimozioni												987,72							€ 987,72	
	ricostruzioni												6.115,49							€ 6.115,49	
	impianti													4.968,42						€ 4.968,42	
	finiture														4.911,49					€ 4.911,49	
Piano quarto	demolizioni - rimozioni							2.193,92												€ 2.193,92	
	ricostruzioni							19.883,89	26.511,85	26.511,85	13.255,93									€ 86.163,52	
	impianti										105.368,58	105.368,58	105.368,58	105.368,58						€ 421.474,34	
	finiture														24.934,56	49.869,12	49.869,12	24.934,56		€ 149.607,37	
Piano quinto	demolizioni - rimozioni			3.933,13																€ 3.933,13	
	ricostruzioni			19.124,46	25.499,28	25.499,28	12.749,64													€ 82.872,65	
	impianti						112.422,90	112.422,90	112.422,90											€ 337.268,69	
	finiture								15.708,95	31.417,90	31.417,90	15.708,95								€ 94.253,71	
Piano copertura	demolizioni - rimozioni	6.125,01																		€ 6.125,01	
	ricostruzioni	16.054,85	16.054,85																	€ 32.109,69	
	finiture			5.665,38																€ 5.665,38	
Vano scala	demolizioni - rimozioni														3.120,85	1.040,28				€ 4.161,13	
	ricostruzioni														16.947,73	16.947,73	12.710,80			€ 46.606,27	
	finiture																5.124,50	5.124,50		€ 10.248,99	
Ascensori																	55.025,25	55.025,25		€ 110.050,50	
Ristrutturazione facciate						46.019,77	92.039,55	92.039,55	92.039,55	92.039,55	92.039,55	92.039,55	92.039,55	46.019,77						€ 644.276,82	
Infissi esterni									220.725,67	220.725,67	220.725,67	220.725,67	220.725,67	110.362,83						€ 1.213.991,18	
Servizio dialisi	demolizioni - rimozioni	9.293,63	4.646,82																	€ 13.940,45	
	ricostruzioni		25.641,03	25.641,03	12.820,51																€ 64.102,57
	impianti			32.135,82	128.543,27	128.543,27	128.543,27	64.271,64													€ 482.037,28
	finiture						78.838,73	78.838,73	78.838,73	78.838,73											€ 315.354,93
investimenti parziali mensili	€ 22.179,86	€ 16.054,85	€ 60.858,79	€ 154.042,55	€ 154.042,55	€ 340.133,66	€ 331.209,96	€ 520.434,06	€ 487.268,80	€ 500.552,63	€ 496.519,84	€ 532.306,25	€ 419.536,69	€ 294.173,38	€ 330.210,02	€ 232.647,40	€ 126.300,48	€ 51.148,03		€ 5.262.984,78	
migliorie senza aumento di spesa parziali mensili	€ 9.293,63	€ 30.287,84	€ 25.641,03	€ 12.820,51		€ 38.440,66	€ 38.440,66	€ 38.440,66												€ 193.365,00	
progressivi mensili	€ 31.473,49	€ 77.816,18	€ 164.315,99	€ 331.179,06	€ 485.221,61	€ 825.355,27	€ 1.156.565,23	€ 1.676.999,28	€ 2.164.268,08	€ 2.664.820,72	€ 3.161.340,56	€ 3.693.646,81	€ 4.113.183,50	€ 4.407.356,88	€ 4.737.566,90	€ 4.970.214,30	€ 5.096.514,77	€ 5.147.662,80			
	nov-13	dic-13	gen-14	feb-14	mar-14	apr-14	mag-14	giu-14	lug-14	ago-14	set-14	ott-14	nov-14	dic-14	gen-15	feb-15	mar-15	apr-15			