

# Servizio delle Attività Logistiche e Tecniche

aggiornato al 3 febbraio 2014

| descrizione dell'opera   | tipologia e anno del finanziamento                                | ammontare finanziamento | stato dell'opera  | note   | speso 2010 e anni precedenti | speso 2011     | speso 2012     | speso 2013     | speso 2014 | totale speso    | residuo disponibile | residuo finalizzato | RUP                                     | direttore lavori           | progettazione                  |
|--|---|-------------------------|---|--|------------------------------|----------------|----------------|----------------|------------|-----------------|---------------------|---------------------|---|----------------------------|--------------------------------|
| Adeguamento e ristrutturazione dei locali da destinare ad Asilo Nido Aziendale   | RAS 2007 ( D.G.R. 45/22 del 7/11/2006)                            | € 433.762,00            | opera realizzata.   | Il finanziamento complessivo è pari a €. 513.762 (di cui 433.762 per lavori di ristrutturazione e adeguamento locali e 80.000 per arredi e attrezzature), l'opera è vincolata all'uso per Servizi Socio Assistenziali per un periodo di 20 anni. | 386.848,73                   | 45.177,13      |                | 1.736,14       |            | 433.762,00      |                     |                     | Ing. Carlo Giusti                       | Ing. Gianfranco Muggianu   | interna: geom. Pierpaolo Vella |
| foresteria 118   |   |                         | opera realizzata  | Foresteria 118 : opere realizzate nell'ambito del project Financing - canone di disponibilità  |                              |                |                |                |            |                 |                     |                     |   |                            |                                |
| sk 48 San Francesco - Farmacia ospedaliera   | art. 20 2ª fase- anno 2002  | € 779.849,92            | opera realizzata  | la quota dei finanziamenti residui pari a 11.208,63 è destinata al finanziamento degli incentivi   | € 606.625,03                 | € 90.679,36    | € 71.336,90    | € 11.208,63    |            | € 779.849,92    |                     | 0,00                | Ing. Carlo Giusti / Geom. Franco Floris | Geom. Pierpaolo Vella      | interna                        |
| sk 52 PMP Via Roma   | art. 20 2ª fase- anno 2003  | € 516.456,90            | opera realizzata  |  | € 506.383,32                 |                |                | € 5.261,54     |            | € 511.644,86    | € 4.812,04          |                     | Geom. Emilio Zola                       | Arch. Serafino Arru        | Arch. Serafino Arru            |
| sk 55 - Servizi Territoriali   | art. 20 2ª fase - anno 2002                                       | € 1.549.370,70          | opera realizzata  | il residuo spesa di €. 2.940,68 è destinato alle incentivazioni  | € 1.126.415,81               | € 14.613,61    | € 319.784,30   |                |            | € 1.460.813,72  | € 85.616,30         | 2.940,68            | Geom. Pala, Floris, Vella,              | Geom. Pala, Floris, Vella, | progettisti diversi            |
| realizzazione elisuperficie  | integrazione al piano investimenti 1998, decreto RAS n. 5226/1998 | € 433.564,84            | opera realizzata  | affidatario MGM srl costruzioni Arzana   | 433.564,83                   | -              | -              | -              |            | € 433.564,83    |                     | 0,01                | Ing. Carlo Giusti                       | Ing. Antonio Giordano      | Ing. Enrico Binda              |
| Lavori di adeguamento prevenzione incendi e abbattimento barriere architettoniche, 2 piano P.O. San Francesco (ostetricia) | art. 20 1ª/RAS- anno 1997 (cofinanziamento regionale)             | 690.000,00              | lavori conclusi in attesa di collaudo   | In attesa di collaudo è a carico dell'Ing. Giulio Mereu e del Geom. Salvatore Disi (professionisti sollecitati).   | € 650.909,05                 | € 2.523,94     |                |                |            | € 653.432,99    |                     | 36.567,01           | Ing. Carlo Giusti                       | Ing. Bonaventura Meloni    | Studio Rocca                   |
| Completamento DEA - realizzazione reparti UTIC e rianimazione  | RAS - P.I. 2006 + art. 20 1ª fase anno 1997                       | 668.676,00              | lavori conclusi, contabilità approvata con delibera n.1553 del 31 ottobre 2013. |  | € 589.897,16                 |                |                | € 6.574,26     |            | € 596.471,42    |                     | 72.204,58           | Ing. Carlo Giusti                       | Ing. Bonaventura Meloni    | Studio Rocca                   |
| Lavori di adeguamento locali e messa a norma impianti del P.O. C. Zonchello - Art. 20 L. 67/88 - Imp. 97/2250              | art. 20 1ª fase - anno 1997                                       | € 3.098.741,39          | opera realizzata  | residuano economie   | € 3.007.338,18               | € -            | € 36.619,56    | € -            |            | € 3.043.957,74  | € 54.783,65         |                     | Ing. Vincenzo Ardu                      | Ing. Giannetto Congeddu    | Ing. Giannetto Congeddu        |
|  |   | € 34.676.109,19         |   |  | € 16.862.330,55              | € 2.747.594,20 | € 1.679.285,37 | € 1.075.496,06 |            | € 22.364.706,18 | € 705.397,33        | € 11.575.460,06     |   |                            |                                |
| TESORETTO  |   |                         |   |  |                              |                |                |                |            |                 |                     |                     |   |                            |                                |
|  |   |                         |   |  |                              |                |                |                |            | RAS             | € 505.440,00        |                     |   |                            |                                |
|  |   |                         |   |  |                              |                |                |                |            | 1ª fase         | € 109.528,99        |                     |   |                            |                                |
|  |   |                         |   |  |                              |                |                |                |            | 2ª fase         | € 90.428,34         |                     |   |                            |                                |

| PRIORITA' | TIPOLOGIA LAVORI   | STIMA COSTI  | finanziamento   | quota finanziamento disponibile        | Residuo/sbilancio | NOTE  |
|-----------|--|--------------|---|--|-------------------|---|
| alta      | P.O. Zonchello: realizzazione cabina elettrica + dorsale   | € 250.000,00 | fondi JESSICA   | da acquisire previa autorizzazione RAS |                   | progettazione interna   |
| alta      | P.O. Zonchello : realizzazione impianto di condizionamento padiglioni A (amministrazione) e B e C (servizi sanitari) | € 750.000,00 | fondi JESSICA   | da acquisire previa autorizzazione RAS |                   | progettazione da affidare all'esterno   |
| alta      | cofinanziamento fotovoltaico   | € 244.638,05 | fondi JESSICA   | da acquisire previa autorizzazione RAS |                   |   |
| alta      | Distretto di Nuoro: completamento lavori Presidio Gavoi  | € 30.000,00  | Art. 20 2° fase: scheda 55  | € 85.616,30                            | € 55.616,30       | progettazione interna   |
| alta      | quota completamento vecchio San Francesco  | € 835.676,15 | investimenti conto capitale 2010- scheda 23                               |  |                   | lavori di completamento in fase di affidamento  |
| alta      | adeguamento locali radiologia  | € 750.000,00 | rimodulazione finanziamento ostetricia room-in + scheda 23                | € 505.440,00                           | -€ 244.560,00     | sbilancio da coprire con scheda 23/2010- completamento opere Project Financing                              |
| alta      | promemoria vella – scala antincendio   | € 30.000,00  | quota assicurazioni (1)   | € 122.000,00                           | € 92.000,00       |   |
| alta      | promemoria vella – gru   | € 15.000,00  | quota assicurazioni (2)   | € 92.000,00                            | € 77.000,00       |   |
| media     | gas medicali Sorgono:  | € 20.000,00  | quota assicurazioni (3)   | € 77.000,00                            | € 57.000,00       |   |
| media     | promemoria vella – porta automatica Pronto Soccorso P.O. San Francesco   | € 10.000,00  | quota assicurazioni (4)   | € 57.000,00                            | € 47.000,00       |   |
| media     | promemoria vella – varie   | € 15.000,00  | quota assicurazioni (5)   | € 47.000,00                            | € 32.000,00       |   |
| media     | Distretto di Nuoro: ristrutturazione dialisi Dorgali   | € 150.000,00 | Quota residua art. 20 2° fase: scheda 55+ quota residua assicurazioni (6) | € 87.616,30                            | -€ 62.383,70      | valutare se estendere il contratto Medical di Siniscola al presidio CAL di Dorgali: art 57, 3 comma lett. B |

| PRIORITA' | TIPOLOGIA LAVORI   | STIMA COSTI       | finanziamento      | quota finanziamento disponibile | Residuo/sbilancio | NOTE |
|-----------|--|-------------------|--------------------|---------------------------------|-------------------|------|
| media     | P.O. San Francesco-Finalizzazione residui DEA:fornitura e messa in opera ascensori rifiuti | € 71.630,51       | residui lavori DEA | € 71.630,51                     | € -               |      |
| media     | Distretto Siniscola: lavori sistemazione Uffici e magazzini servizio farmaceutico          | € 30.000,00       |                    | € -                             | € 30.000,00       |      |
| bassa     | Distretto Macomer: realizzazioni magazzini   | € 350.000,00      |                    |                                 |                   |      |
| bassa     | P.O. San Francesco- energia da biomasse  | € 1000000/2000000 | fondi JESSICA      |                                 |                   |      |