

Servizio delle Attività Logistiche e Tecniche

descrizione dell'opera	tipologia e anno del finanziamento	ammontare finanziamento	speso 2015 e anni precedenti	speso 2016	speso 2017	totale speso	residuo disponibile
Distretto di Nuoro- Completamento lavori presidio sanitario Gavoi	L. 67/88 art. 20 2° fase	76.772,93	€ -			€ -	€ 76.772,93
P.O. San Francesco realizzazione porta automatica a servizio del pronto soccorso e risonanza magnetica	Quota assicurazioni UNIPOL	12.017,00	12.017,00			12.017,00	-
sk. 40-43-44-46 - P.O. San Francesco - Lavori di "adeguamento locali, messa a norma impianti elettrici e realizzazione rete di distribuzione dell'impianto di condizionamento negli spazi delle degenze del Pronto Soccorso" Progetto Rocca- Meloni	art. 20 2^ fase - anni 2001/2002	€ 4.785.061,04	€ 3.202.842,65			€ 3.202.842,65	€ 1.582.218,39
sk 47 - b) ascensori P.O. San Francesco	art. 20 2^ fase- anno 2002	€ 798.495,11	€ 730.592,86			€ 730.592,86	€ 67.902,25
P.O. San Francesco- messa in opere montacarichi a servizio del DEA e realizzazione porta automatica a servizio della farmacia	Economie DEA	78.621,40	€ -			€ -	€ 78.621,40
P.O. Zonchello -Ristrutturazione cucine ed ex refettorio	SUB 1- SK 50 E SK51	€ 647.845,99	€ 427.638,05	€ 158.386,91	€ -	€ 586.024,96	€ 61.821,03
P.O. Zonchello - ristrutturazione cucine ed ex refettorio, completamento pavimentazione.	residui SUB 1- SK 50 E SK51	€ 13.635,27				€ -	€ 13.635,27
P.O. Zonchello -Ristrutturazione cucine ed ex refettorio	residui SUB 1- SK 50 E SK51	€ 24.267,21				€ -	€ 24.267,21

P.O. Sorgono: rimozione e dismissione vecchi trasformatori cabina elettrica	Quota assicurazioni	15.300,00				-	15.300,00
P.O. Sorgono. Lavori di completamento opere edili, compresi impianti idrico, termico, elettrico primo piano ala c	Economie art. 20 2° fase (post fallimento CODIGEST)	179.638,60				€ -	€ 179.638,60
P.O. Sorgono. Lavori di predisposizione impianti di climatizzazione primo piano ala c	Economie art. 20 2° fase (post fallimento CODIGEST)	35.384,79				€ -	€ 35.384,79
Presidio Ospedaliero San Camillo Sorgono; 1° piano ala C)-realizzazione impianto gas medicali e fornitura e installazione testa letto	art. 20 l. 67/88 1° e 2° fase. Somme residue (post fallimento codigest): € 23.849,44 + € 2.383,68 fondi unipol	26.233,12				-	26.233,12
completamento tecnologico Vecchio P.O. San Francesco	bilancio ASL, e piano investimenti 2011 e 2012, conto esercizio 2015 (€ 666.940,91), conto esercizio 2016 (€ 166.940,23)	€ 2.640.000,00	€ 1.870.773,22	€ 308.739,37		€ 2.179.512,59	€ 460.487,41
Vecchio P. O. San Francesco. Lavori di messa in sicurezza e decoro area antistante ingresso da Via Demurtas e adeguamento cabina elettrica	somme residue dei fondi finalizzati art. 20 2° fase scheda 56	44.709,09				-	44.709,09
Vecchio P. O. San Francesco. Lavori di messa in sicurezza e decoro area antistante ingresso da Via Demurtas e consolidamento della capriata portante in dotazione alla copertura locali ex capella.	somme residue dei fondi finalizzati art. 20 2° fase scheda 56	16.372,29				-	16.372,29
sk 61 - RSA Macomer	art. 20 2^ fase- anno 2002	€ 2.582.284,50	€ 167.504,88			€ 167.504,88	€ 2.414.779,62
CASA DELLA SALUTE NUORO						-	-
Casa della salute Nuoro : completamento opere e acquisto arredi e attrezzature	Casa della Salute Nuoro	€ 1.100.000,00				€ -	€ 1.100.000,00
CASA DELLA SALUTE BITTI						-	-

Casa della salute Bitti: completamento, arredi e attrezzature		€ 200.000,00				€ -	€ 200.000,00
CASA DELLA SALUTE GAVOI						-	-
Casa della salute Gavoi: completamento, arredi e attrezzature		€ 200.000,00				€ -	€ 200.000,00
CASA DELLA SALUTE DESULO						-	-
Casa della salute Desulo: completamento, arredi e attrezzature		€ 700.000,00				€ -	€ 700.000,00

in giallo interventi da affidare

in verde opere realizzate